

9月25日 作成

現場代理人 春日 喜達

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	現場での問題・課題点	段階検査依頼
コンクリート堰堤工 型枠組立(11,12リフト)) コンクリート打設(11,12リフト) 省力化大型かご工 2段目完了	コンクリート堰堤工 型枠脱型(垂直部) 資材片付け 省力化大型かご工 かご枠工 3段目～		

A large concrete dam under construction. A yellow and red crane is positioned on top of the dam structure, lifting a long concrete beam. The dam has a corrugated metal formwork on its face. The background shows a dense forest of evergreen trees under a cloudy sky.

主 機 型 番 号 : 300-10 (3.0t 全重機)
 機 体 色 彩 : 黄 色
 工 場 : 国産機
 型 式 番 号 : M300-10
 重 量 : 3000kg
 作 業 方 法 : 掘 削・掘 削 機 具 用

省力化大型かご工 2段目完了